



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

CNPJ: 18.279.067/0001-72

TEL: (0XX38) 3742 - 1011 - FAX: (0XX38) 3742-1003/1195

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto: Construção UBS Vila Maria

Endereço: Rua Ver. Sebastião Santos Oliveira, Vila Maria - Buritizeiro/MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS.

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
1	SERVIÇOS PRELIMIARES	R\$ 44.963,54	44.963,54	100%	-	0%	0,00	0%	0,00	0%
2	ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGTH STEEL FRAMING	R\$ 478.035,32	478.035,32	100%	-	0%	0,00	0%	0,00	0%
6	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	R\$ 7.974,18	1.594,84	20%	4.784,51	60%	1.594,84	20%	0,00	0%
8	DRENAGEM	R\$ 8.464,59	1.692,92	20%	5.078,75	60%	1.692,92	20%	0,00	0%
18	PISOS	R\$ 2.611,71	522,34	20%	2.089,37	80%	0,00	0%	0,00	0%
25	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 27.997,48	6.999,37	25%	6.999,37	25%	6.999,37	25%	6.999,37	25%
26	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA E RECUPERAÇÃO DE CONTRAPISO	R\$ 21.674,72	21.674,72	100%	-	0%	0,00	0%	0,00	0%
TOTAL DO MÊS (R\$)		591.721,54	555.483,05		18.952,00		10.287,13		6.999,37	
TOTAL DO MÊS (%)		100%	94%		3%		2%		1%	
TOTAL ACUMULADO (R\$)			591.721,54							
TOTAL ACUMULADO (%)			100%							

Buritizeiro, 03 de dezembro de 2021

Jhonnata Patrick Vargas Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA MG 247.345