



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO - MG	Nº OPERAÇÃO 1079423-65	Nº SICONV 921075/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	MUNICIPIO / UF BURITIZEIRO - MG	REPASSE 384.205,00	CONTRAPARTIDA 15.795,00	INVESTIMENTO 400.000,00	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mai-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 84.171,38	Contrapartida (R\$) 15.494,67
--------------------------------	---	------------------------	----------------------------	----------------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	Em Análise	1477,5	m²	LOTE 1	1	300.333,95	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	
					Repasse		300.033,62	-	-	-	
					Contrapartida		300,33	-	-	-	
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		300.333,95	-	-	-	0,00%

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

BURITIZEIRO - MG

Local

quarta-feira, 17 de maio de 2023

Data

Representante Tomador

Nome: PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: ADILSON MARTINS PEREIRA JUNIOR

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 315.589/D

ART/RR: MG20231952108

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: