



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

CNPJ: 18.279.067/0001-72

TEL: (0XX38) 3742 - 1011 - FAX: (0XX38) 3742-1003/1195

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto: Construção UBS Vila Maria

Endereço: Rua Ver. Sebastião Santos Oliveira, Vila Maria - Buritizeiro/MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS.

| ÍTEM | DESCRIÇÃO | VALOR | 1º Mês | | 2º Mês | | 3º Mês | | 4º Mês | |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMIARES | R\$ 45.823,15 | 9.164,63 | 20% | 18.329,26 | 40% | 9.164,63 | 20% | 9.164,63 | 20% |
| 3 | ALVENARIAS E DIVISÕES | R\$ 8.421,46 | 842,15 | 10% | - | 0% | 0,00 | 0% | 7.579,31 | 90% |
| 4 | COBERTURAS | R\$ 7.502,54 | 3.751,27 | 50% | 3.751,27 | 50% | 0,00 | 0% | - | 0% |
| 5 | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO | R\$ 14.161,81 | 0,00 | 0% | 2.832,36 | 20% | 11.329,45 | 80% | - | 0% |
| 6 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | R\$ 87.797,95 | 17.559,59 | 20% | 35.119,18 | 40% | 17.559,59 | 20% | 17.559,59 | 20% |
| 7 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | R\$ 2.486,32 | 0,00 | 0% | - | 0% | 0,00 | 0% | 2.486,32 | 100% |
| 8 | DRENAGEM | R\$ 6.341,60 | 1.268,32 | 20% | 3.804,96 | 60% | 1.268,32 | 20% | - | 0% |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 126.835,85 | 25.367,17 | 20% | 50.734,34 | 40% | 38.050,76 | 30% | 12.683,59 | 10% |
| 10 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | R\$ 28.878,04 | 5.775,61 | 20% | 17.326,82 | 60% | 5.775,61 | 20% | - | 0% |
| 11 | CFTV E SONORIZAÇÃO | R\$ 2.705,48 | 541,10 | 20% | 1.623,29 | 60% | 541,10 | 20% | - | 0% |
| 12 | SPDA | R\$ 27.463,09 | 0,00 | 0% | - | 0% | 13.731,55 | 50% | 13.731,55 | 50% |
| 13 | CLIMATIZAÇÃO | R\$ 2.269,20 | 0,00 | 0% | 453,84 | 20% | 1.361,52 | 60% | 453,84 | 20% |
| 14 | ESQUADRIA DE MADEIRA | R\$ 40.380,09 | 0,00 | 0% | - | 0% | 24.228,05 | 60% | 16.152,04 | 40% |
| 15 | ESQUADRIAS DE ALUMINIO VIDRO | R\$ 59.488,84 | 0,00 | 0% | - | 0% | 35.693,30 | 60% | 23.795,54 | 40% |
| 16 | ESQUADRIA METÁLICA | R\$ 8.385,81 | 0,00 | 0% | - | 0% | 5.031,49 | 60% | 3.354,32 | 40% |
| 17 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS | R\$ 29.413,93 | 2.941,39 | 10% | 11.765,57 | 40% | 11.765,57 | 40% | 2.941,39 | 10% |
| 18 | PISOS | R\$ 123.966,56 | 0,00 | 0% | 24.793,31 | 20% | 74.379,94 | 60% | 24.793,31 | 20% |
| 19 | ESPELHOS | R\$ 1.827,65 | 0,00 | 0% | - | 0% | 0,00 | 0% | 1.827,65 | 100% |
| 20 | PINTURA INTERNA / EXTERNA | R\$ 86.362,09 | 0,00 | 0% | - | 0% | 34.544,84 | 40% | 51.817,25 | 60% |
| 21 | BANCADA | R\$ 15.276,35 | 0,00 | 0% | - | 0% | 9.165,81 | 60% | 6.110,54 | 40% |
| 22 | SINALIZAÇÃO | R\$ 7.503,47 | 0,00 | 0% | - | 0% | 0,00 | 0% | 7.503,47 | 100% |
| 23 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | R\$ 15.154,20 | 6.061,68 | 40% | 3.030,84 | 20% | 4.546,26 | 30% | 1.515,42 | 10% |
| 24 | LIMPEZA GERAL | R\$ 5.064,73 | 0,00 | 0% | - | 0% | 0,00 | 0% | 5.064,73 | 100% |
| 25 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 37.675,51 | 9.418,88 | 25% | 9.418,88 | 25% | 9.418,88 | 25% | 9.418,88 | 25% |
| TOTAL DO MÊS (R\$) | | 791.185,72 | 82.691,79 | | 182.983,92 | | 307.556,67 | | 217.953,37 | |
| TOTAL DO MÊS (%) | | 100% | 10% | | 23% | | 39% | | 28% | |
| TOTAL ACUMULADO (R\$) | | | 791.185,75 | | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO (%) | | | 100% | | | | | | | |

Buritizeiro, 03 de dezembro de 2021

Jhonnata Patrick Vargas Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA MG 247.345/D