

<b>PREFEITURA:</b> Prefeitura Municipal de Buritizeiro-MG	<b>DATA:</b> MAR/2022
<b>OBRA:</b> Pavimentação CBUQ de trechos de diversas ruas no município de Buritizeiro-MG	<b>FORMA DE EXECUÇÃO:</b>
<b>LOCAL:</b> Diversas ruas	( x ) INDIRETA ( ) DIRETA
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b> 4 Meses	BDI 26.14%

Grupos de Serviços	FINANCEIRO R\$	MESES			
	FISICO %	1	2	3	4
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	R\$ 4,109.41	R\$ 4,109.41	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	0.14%	100%			
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	R\$ 2,074,975.54	R\$ 726,241.44	R\$ 726,241.44	R\$ 622,492.66	R\$ -
	70.68%	35%	35%	30%	
<b>DRENAGEM</b>	R\$ 759,335.85	R\$ -	R\$ 227,800.76	R\$ 265,767.55	R\$ 265,767.55
	25.86%		30%	35%	35%
<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>	R\$ 97,508.80	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,754.40	R\$ 48,754.40
	3.32%			50%	50%
<b>TOTAL</b>	R\$ 2,935,929.60	R\$ 730,350.85	R\$ 954,042.19	R\$ 937,014.61	R\$ 314,521.95
	100.00%	24.88%	32.50%	31.92%	10.71%
<b>ACUMULADO</b>	<b>FINANCEIRO R\$</b>	<b>730,350.85</b>	<b>1,684,393.04</b>	<b>2,621,407.65</b>	<b>2,935,929.60</b>
	<b>FISICO %</b>	<b>24.88%</b>	<b>57.37%</b>	<b>89.29%</b>	<b>100.00%</b>

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** \_\_\_\_\_

ANDRE RODRIGUES OLIVEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 199063

**TOMADOR:** \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO-MG  
CNPJ: 18.279.067/0001-72