


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																																									
		OBRA:	POP EAD					DATA : 16/12/2022																																	
		DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO					BDI : 26,63%																																	
		LOCAL:	RUA LORIVAL BATISTA DOS SANTOS, BAIRRO ALTO SÃO FRANCISCO, BURITIZEIRO MG																																						
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO																																						
								<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE</td><td>2022/09</td><td>111,51%</td><td>69,89%</td><td>12/2022</td></tr><tr><td>SETOP</td><td>2022/10 - Norte</td><td>COM DESONERAÇÃO</td><td>85,81%</td><td>49,50%</td><td>12/2022</td></tr><tr><td>SUDECAP</td><td>2022/06</td><td>COM DESONERAÇÃO</td><td>85,61%</td><td>-</td><td>08/2022</td></tr><tr><td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td></td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td></td></tr></table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	ORSE	2022/09	111,51%	69,89%	12/2022	SETOP	2022/10 - Norte	COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	12/2022	SUDECAP	2022/06	COM DESONERAÇÃO	85,61%	-	08/2022	PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%	0,00%						
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																																					
ORSE	2022/09	111,51%	69,89%	12/2022																																					
SETOP	2022/10 - Norte	COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	12/2022																																				
SUDECAP	2022/06	COM DESONERAÇÃO	85,61%	-	08/2022																																				
PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%	0,00%																																					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela																														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.547,23	100,00% 16.547,23								100,00% 16.547,23																														
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	44.454,20	12,50% 5.556,78	12,50% 5.556,78	12,50% 5.556,78	12,50% 5.556,78	12,50% 5.556,78	12,50% 5.556,78	12,50% 5.556,78	12,50% 5.556,74	100,00% 44.454,20																														
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	18.900,71	100,00% 18.900,71								100,00% 18.900,71																														
4	INFRAESTRUTURA	99.109,11	50,00% 49.554,56	50,00% 49.554,55							100,00% 99.109,11																														
5	SUPERESTRUTURA	129.174,99		50,00% 64.587,50	50,00% 64.587,49						100,00% 129.174,99																														
6	ALVENARIA E DIVISÕES	158.640,76			40,00% 63.456,30	40,00% 63.456,30	20,00% 31.728,16				100,00% 158.640,76																														
7	PISOS	134.296,63					40,00% 53.718,65	60,00% 80.577,98			100,00% 134.296,63																														
8	REVESTIMENTOS	84.523,64				60,00% 50.714,18	40,00% 33.809,46				100,00% 84.523,64																														
9	ESQUADRIAS	107.046,90						60,00% 64.228,14	40,00% 42.818,76		100,00% 107.046,90																														
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8.697,71					100,00% 8.697,71				100,00% 8.697,71																														
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	22.262,17			50,00% 11.131,09		50,00% 11.131,08				100,00% 22.262,17																														
12	LOUÇAS E METAIS	12.875,78							100,00% 12.875,78		100,00% 12.875,78																														
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	54.383,47						60,00% 32.630,08	40,00% 21.753,39		100,00% 54.383,47																														
14	BANCADAS E PEDRAS	12.941,49								100,00% 12.941,49	100,00% 12.941,49																														
15	COBERTURA	546.896,28				60,00% 328.137,77	40,00% 218.758,51				100,00% 546.896,28																														
16	DRENAGEM	10.386,66					100,00% 10.386,66				100,00% 10.386,66																														
17	PINTURA	94.083,30						60,00% 56.449,98	40,00% 37.633,32		100,00% 94.083,30																														
18	URBANIZAÇÃO	187.209,82							60,00% 112.325,89	40,00% 74.883,93	100,00% 187.209,82																														
19	PAISAGISMO	11.060,24								100,00% 11.060,24	100,00% 11.060,24																														
20	CERCAMENTO	177.397,92							60,00% 106.438,75	40,00% 70.959,17	100,00% 177.397,92																														
21	LIMPEZA GERAL	4.400,48								100,00% 4.400,48	100,00% 4.400,48																														
1.935.289,49			90.559,28	119.698,83	144.731,66	447.865,03	373.787,01	239.442,96	339.402,67	179.802,05	1.935.289,49																														
			90.559,28	210.258,11	354.989,77	802.854,80	1.176.641,81	1.416.084,77	1.755.487,44	1.935.289,49																															

JHONNATA PATRICK VARGAS RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-MG: 247.345/D

PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BURITIZEIRO