

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO**

CNPJ: 18.279.067/0001-72

TEL: (0XX38) 3742 - 1011 - FAX: (0XX38) 3742-1003/1195

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto: Revitalização Balneário do Córrego das Pedras

Endereço: Rua Mauá, Buritizeiro - MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS.

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês	
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.360,95	1.360,95	100%	-		-		-		-	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	37.463,25	7.492,65	20%	7.492,65	20%	7.492,65	20,00%	7.492,65	20%	7.492,65	20%
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	5.620,89	5.620,89	100%	-		-		-		-	
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	11.181,85	5.590,93	50%	5.590,93	50%	-		-		-	
5	DRENAGEM	1.637,65	818,83	50%	818,83	50%	-		-		-	
6	INFRAESTRUTURA	77.256,89	-		19.314,22	25%	38.628,45	50,00%	19.314,22	25%	-	
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	4.073,00	-		-		2.036,50	50,00%	2.036,50	50%	-	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	24.678,91	-		-		-		12.339,45	50%	12.339,45	50%
9	URBANIZAÇÃO	77.294,56	-		-		30.917,82	40,00%	23.188,37	30%	23.188,37	30%
10	PERGOLADO	6.431,62	-		-		-		-		6.431,62	100%
11	SERVIÇOS FINAIS	1.065,05	-		-		-		-		1.065,05	100%
TOTAL DO MÊS (R\$)		248.064,62	20.884,25		33.216,62		79.075,42		64.371,19		50.517,14	
TOTAL DO MÊS (%)			8%		13%		32%		26%		20%	
TOTAL ACUMULADO (R\$)			248.064,62									
TOTAL ACUMULADO (%)			100%									

Buritizeiro, 22 deAbril de 2021

Engenheiro Civil: Gleyson Lino da Silva
CREA: MG 195.245/D